



Vejle Spildevand A/S

PYROLYSEANLÆG PÅ VEJLE RENSEANLÆG

Overordnet Tidsplan

11. september 2024

Udarbejdet af: TOMC
 Kontrolleret af: JOG
 Godkendt af: -

Id	Id	Opgavetilstand	Opgavenavn	Varighed	Startdato	Slutdato	Halvdel 2 2024					Halvdel 1 2025					Halvdel 2 2025					Halvdel 1 2026					Halvdel 2 2026									
							J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	J	
1	1		Pyrolyseanlæg Vejle Renseanlæg	520 dage	ma 09-09-24	fr 04-09-26																														
2	2		Projekterings- og udbudsfase	195 dage	ma 09-09-24	fr 06-06-25																														
3	3		Afklaring og kontrakt	2 uger	ma 09-09-24	fr 20-09-24																														
4	4		Byggeprogram (ATR 2)	6 uger	ma 23-09-24	fr 01-11-24																														
5	5		Myndighedsundersøgelse (ATR 3)	6 uger	ma 23-09-24	fr 01-11-24																														
6	6		Projektforslag og myndighedsprojekt (ATR 4)	8 uger	ma 04-11-24	fr 27-12-24																														
7	7		Kommunal myndighedsbehandling og høring	12 uger	ma 30-12-24	fr 21-03-25																														
8	8		Udbudsprojekt	6 uger	ma 30-12-24	fr 07-02-25																														
9	9		Tilretning af projekt efter høring	1 uge	ma 24-03-25	fr 28-03-25																														
10	10		Milepæl 1 - Udsendelse af udbud	1 uge	ma 31-03-25	fr 04-04-25																														
11	11		Tilbudsperiode	5 uger	ma 07-04-25	fr 09-05-25																														
12	12		Kontrahering, kontrakt og stand still periode	4 uger	ma 12-05-25	fr 06-06-25																														
13	13																																			
14	14		Udførelse og hovedprojektering	325 dage	ma 09-06-25	fr 04-09-26																														
15	15		Hovedprojektering med grænseflade workshop	10 uger	ma 09-06-25	fr 15-08-25																														
16	16		Udførelse af grund, fundering, bygning og udendørs areal	34 uger	ma 18-08-25	fr 10-04-26																														
17	17		Installation og indbygning af pyrolyseanlæg	14 uger	ma 06-04-26	fr 10-07-26																														
18	18		Test og indkøring	8 uger	ma 06-07-26	fr 28-08-26																														
19	19		Afl levering	1 uge	ma 31-08-26	fr 04-09-26																														