

Tidsplan

Id	Opgavetilstand	Task Name	Varighed	Startdato	Slutdato	1 2024												Halvdel 2 2024					Halvdel 1 2025					Halvdel 2 2025					Halvdel 1 2026				
						apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul				
1		Pyrolyseanlæg Vejle Renseanlæg	530 dage	ma 27-05-24	fr 05-06-26																																
2		Projekterings- og udbudsfasen	195 dage	ma 27-05-24	fr 21-02-25																																
3		Afklaring og projektforslag	20 dage	ma 27-05-24	fr 21-06-24																																
4		Byggeprogram	20 dage	ma 24-06-24	fr 19-07-24																																
5		Myndighedsprogram	35 dage	ma 22-07-24	fr 06-09-24																																
6		Ansøgning om byggetilladelse o.lig.	60 dage	ma 09-09-24	fr 29-11-24																																
7		Udbudsprojekt	60 dage	ma 09-09-24	fr 29-11-24																																
8		Tilbudsperiode	40 dage	ma 02-12-24	fr 24-01-25																																
9		Kontrakt og mellempriode	20 dage	ma 27-01-25	fr 21-02-25																																
10																																					
11		Udførelse og hovedprojektering	335 dage	ma 24-02-25	fr 05-06-26																																
12		Hovedprojektering	40 dage	ma 24-02-25	fr 18-04-25																																
13		Udførelse af grund, bygning og udendørs areal	215 dage	ma 21-04-25	fr 13-02-26																																
14		Indbygning og udstyrsinstallation pyrolyseanlæg	80 dage	ma 05-01-26	fr 24-04-26																																
15		Testperiode og overgang til drift	30 dage	ma 27-04-26	fr 05-06-26																																
16		Aflevering	2 dage	ma 08-06-26	ti 09-06-26																																
17		Ekstra opgaver - udbedring?	15 dage	on 10-06-26	ti 30-06-26																																