

BILAG 2

STATUSNOTAT ANLÆGSAKTIVITETER 2024

OMRÅDE og projektnummer	PL:	Projekt:	Status:	Bemærkninger:
-------------------------	-----	----------	---------	---------------

Rev. 25.10.2024				
Byggemodninger:				
20612133	LENKR	Grundet, Bakkebyen, delområde 2, 19 boligpcl. privat		Afsluttet
20612165	LENKR	Thyregod, Gråspurvej, storparcel 16 boliger privat		Pågår
20612164	MOSMI	Bredballe-Tirsbæk Bakker - Emiliedalen etape 2-50 pcl. privat		Pågår, overtagelse udsat til 2025
20612173		Skibet - Vardevej, Kølholt - pcl. Privat, spildevandskloak		Afventer bygherre
20612176	MOSMI	Hornstrup, Herredsvej, erhverv,		Afventer bygherre
20612177	MOSMI	Vejle, Vardevej 151, - tæt lav		Pågår
20612186	MOSMI	Bredballe, Tirsbæk Bakker, Julianelund vej 18 grunde		Afsluttet
20612191	FLO	Gårslev Bakkegårdsvej, privat, 71 tæt lav		Afsluttet
20612193	LENKR	Give, v. Ringgivevej 6 parceller, privat		Afsluttet
20612194	LENKR	Grundet, Bakkebyen, delområde 3, 40 seniorboliger, privat		Afsluttet
20612195	LENKR	Nørremarken, Gammelmarksvej Syd, erhverv		Kontrakt underskrevet, - er under opstart
20612196	ODHJE	Vejle, ny Rosborg, nyt hovedsystem, pumpestation m.v.		Pågår
20612197	MOSMI	Give, Diagonalvejen, - 8 parceller privat		Pågår
20612198	LENKR	Give, Engblommevej, 8 parceller, privat		Pågår
20612199	BJAVA	Vonge, Tinnetvej, 16 parceller, kommunal		Udsat til 2025
20612200	BJAVA	Vandel, Hans Thomsensvej, boliger, kommunal		Pågår
20612201	BJAVA	Egtved, Ribevej, erhverv, kommunal		Projektering pågår, udbud uge 44
20612202	JABOJ	Børkop, Pindsvinevej, 32 parceller, kommunal		Udsat til 2025
20612203	MOSMI	Gauerslund, Sagahaven 70 boliger tæt lav, privat		Projektering pågår
Transportanlæg				
20611115	ODHJE	Egtved-Ødsted, transportanlæg og nedlæggelse af renseanlæg		Trykledning færdig, nedlæggelse af renseanlæg pågår
Sanering:				

BILAG 2

STATUSNOTAT ANLÆGSAKTIVITETER 2024

OMRÅDE og projektnummer	PL:	Projekt:	Status:	Bemærkninger:
20611125	ODHJE	Børkop, separatkloakering etape 5, syd for Industrivej, Kirkebakken m.fl.		Pågår
20611091	JABOJ	Skærup separering, etape 1		Er i udbud
20611112	ODHJE	Rugbjergvej, spildevandskloakering af 3 ejendomme og byggemodning af Tiny Houses, m.fl.		Afsluttet
20611132	KLAJE	Egtved separering etape 3,4 og 7		Pågår
20611118	SBI	Vejle, Damhaven separering etape 5		Pågår
20611126	SBI	Bredballe, separering etape 10-11		Pågår
20611127	KLAJE	Mølholm, separering etape 3		Pågår
20611148	KLAJE	Mølholm, separering etape 4		Pågår
20611128	MCJ/SPS	Vonge, delvis separering		Planlægning og projektering pågår, udførelse opstartes primo 2025
20611129	FLO	Gadbjerg, optimering af kloaksystem, reduktion af overløb		Afsluttet
20611151	MOSMI	Hvidbjerg, kloakering af sommerhuse etape 3+		Kontrakt underskrevet, under opstart
20611133	FLO	Boulevarden – semiseparering af en boligblok		Afsluttet
20611137	MCJ/ODHJE	Børkop – nyt sparebassin og hovedpumpestation, reduktion af overløb.		Pågår
20611142	MOSMI	Nørremarken, Stadionkvarteret vest, separering		Pågår
20611146	MOSMI	Nørremarken, Vejle Sygehus, Horsensvej 35-41E separering		Projektering pågår, udføres i 2025
20611147	JABOJ	Skærup, - Overmøllevej/Søndergade – ny trykledning og PS		Er i drift, nedrivning af gammel pumpehus mangler.
20611152	BJAVA	Egtved, Strømpeforinger for uvedkommende vand		Pågår
Udviklingsprojekt				
20650043	KJARA	Vandkant – udviklingsprojekt støttet af MUDP vedr. måle- og beregningsmetoder for påvirkning af overfladeafstrømning i kloak og vandløb, herunder forbedret varsling. VS og VK i samarbejde med Ålborg Universitet, andre forsyninger og nogle private firmaer		Projektet har modtaget bevilling fra MUDP. Projektet kører over de næste 2 år.

BILAG 2

STATUSNOTAT ANLÆGSAKTIVITETER 2024

OMRÅDE og projektnummer	PL:	Projekt:	Status:	Bemærkninger:
Andet				
20680002	KLAJE	Vejle, Bedre Badevand, nyt bassin og pumpestation VCR		Pågår, - bagud i forhold til tidsplan, ny forventet afslutning omkring 1. dec.
20650040	ROSCH/CLACH	Vejle Centralrenseanlæg, - fremtidig disponering.		Udkast til købsaftale foreligger. Der forhandles med Vejle Kommune
20680011	MCJ	VCR Renovering af forplads, m.v.		Afsluttet bortset fra beplantning
20650037	SPS	Mølholm ovenfor Mågevej, saneringsplan og projektering		Planlægning afsluttet
20650033	ELLAR/SBI	Givskud - Vandplan, disponeringsplan, udtrædelser		Pågår, - kampagne for udtrædelser afsluttet. Udtrædelser tillades fortsat.
20650	SPS	Brejning - Opstilling af hydraulisk model		Pågår
20650	GITBI/KJARA	Give opland helhedsplan, optimering af vandhåndtering og reduktion af overløb		Pågår
20650	MCJ/ELLAR	Vestbyen vest – separering, saneringsplan		Planlægning pågår
20650	GITBI/KJARA	Bredballe separering etape 12-15		Planlægning pågår
20650	SPS/ODHJE	Grejs og Grejsdal nord, - saneringsplan for separering m.m.		Planlægning opstartes i efterår 2024
20670010	GITBI/LENKR	Klimaprojekt Østby etape 2, ledning fra Lille Grundet Hulvej frem til Tommy Troelsens Park		Projektering pågår, udførelse er udsat til sommerferien 2025 af hensyn til trafikafvikling og koordinering med kommunalt vejprojekt.
	CLACH/ROSCH	Planlægning og for-projekt til Pyrolyseanlæg		Niras er sat i gang med Byggeprogram, Myndighedsprojekt og udbudsprojekt.